

東沙環礁國家公園建築工程工地檢查表

檢查日期： 年 月 日

建(雜)照號碼	()海環建(雜)字第 號	檢 查 情 形	
項 次	檢 查 項 目	是	否
		1	施工現場之主要進出口設置告示牌。
2	使用道路者，路旁水溝是否加蓋。		
3	二樓頂板完成後一個月內，是否維持人行道之暢通。		
4	設有安全走廊者，其淨寬、淨高及使用材料等是否符合規定。		
5	安全警示燈、警告標誌及危險標誌、安全護柵設置是否合宜。		
6	利用垃圾滑槽等清運殘渣者，是否加設防護裝置。		
7	是否設置足夠容納之污泥沈澱處理槽或機械處理設備。		
8	建築工地是否污損道路。		
9	挖掘地下室是否依核准圖說施作地下室支撐。		
10	基地四周是否設置符合規定安全圍籬及施工安全標誌。		
11	建築材料及機具是否堆置於圍籬內。		
12	二層以上建築物施工或拆除時，其施工鷹架及防止物料向外飛散或墜落之措施是否符合規定。		
13	施工場所是否維護既有喬木及原生植被，維護當地植物多樣性景觀。		
14	是否依「東沙環礁國家公園建築物施工中管制要點」第17點填具 <u>東沙環礁國家公園建築工程颱風期間工地安全及排水系統自主檢查表</u> 備查。		
15	是否依「東沙環礁國家公園建築物施工中管制要點」第18點填具 <u>東沙環礁國家公園震度四級以上地震後建築工程受損情形自主檢查表</u> 備查。		
出席人員 監造人： 承造人： 專任工程人員： 工地主任(或工地負責人)： 海洋國家公園管理處：		其他加註：	